

Set						
	KW	48	Ist			
Team	Mo		Di	MI	Do	Fr
Jan, Paul, Malte, Joh	Haaks		Boheim	Detzel	Lincks/ Pahle	Möser/LD
Alin, Claudio, Marius	EDK		EDK	Schreiber	Schreiber	Schreiber
Chef						

KW 49 Plan						
Team	Mo		Di	MI	Do	Fr
Jan, Paul, Malte, Joh	Haaks II		Poobalasingam	Simon	Simon	Marbeton
Alin, Claudio, Marius	Schreiber		Schreiber	Schreiber	Schreiber	Marbeton
Chef						

KW 50 Plan						
Team	Mo		Di	MI	Do	Fr
Jan, Paul, Malte, Joh	Marbeton		Marbeton	Marbeton	Marbeton	Marbeton
Alin, Claudio, Marius	Marbeton		Marbeton	Marbeton	Marbeton	Marbeton
Chef						

51	Marbeton		52		53		54
----	----------	--	----	--	----	--	----

lfd nr.	Projekt	Status	Dauer	Prio	26 Arbeitstage für 2 Trupps	Personal
1	Faulturm Landau	groß	Neu	C	1 RB Dielen, 2xSchindel; Archi. meldet sich	Azubi Malte: im Betrieb KW: 46/4, 48/2, 49/2
2	Pfadfinderhaus	groß	Neu	C	2 Abbruch Stall Backsteingebäude	Azubi Johanna: Start i. O. 2. UJ mit HWK ÜI Bieberach, Bestätigung ÜBABZ Bieberach fehlt noch
3	Daum Mi. Mutterst	groß	Neu	C	3 Abbruch	Lehrlingsraum: gereinigt, muss noch ausgeräumt werden
4						WO Besprechung: Start: 07.10., 07:30 Uhr Pausenraum Durchsprache
5	Schreiber Mutterst.	groß	Neu	B	3 Start: 12.12.22	Weihnachtsgeld: Vorschlag Liste Ausdruck, erledigt 01.12.22 ✓
6	Halle EDK	mittel	Neu	B	0 Pflasterarbeiten inkl. Zelt , fertiggestellt: 29.11.22	✓
7	Weyrauch Winden	mittel	Neu	B	5 Dachumdeckung; warten auf Gerüst, Termin 2023	
8	Bauer II	mittel	Neu	C	3 Carport für Womo., Freigabe erteilt am 25.11.22	
9	Marbeton	mittel	Neu	A	15 Start: 02.12.22 Gerüst Repp, Start: 09.12.22 Zim	
10						
11	Pressler, Landau	mittel	Neu	B	0 Start: 14.11.22, + zusätzlich Dampfsperre Einbau, fertig am 25.11.22	✓
12	Lincks, Insheim	mittel	Neu	C	0 Teil II, siehe Mail vom 21.11.22, erledigt am 01.12.22	✓
13	Schneider, Kapsweyher	mittel	Neu	B	5 HH aufstockung, Best. Montage wird verschoben auf 16.01.23	
14						
15						
16						
17						
18	Seyfert, Herxheim	groß	Neu	C	1 2 x Velux Rolladen fehlt, wird in KW 49 geliefert, Union	
19						
20						
21	Kleinprojekte					
22	Pfaffmann, Impflingen	klein	Repa	C	2 Dachreparatur, Termin offen	
23	Dübon, HX	klein	Neu	C	1 3 x VSG Glas Pergole vorhanden erweitern, Mat. best. 16.11.22	
24	Detzel Teil I	klein	Neu	C	0 Leergasse 7, Mat. Bauseits vorh., Termin: 25.11.22, fertig am 30.11.22	✓
25	Hohlreiter, LD	klein	Rekla	C	0 Inspektion vor Ort: 27.10.22, keinerlei ersichtliche undichte Stellen. Bei Regen Kontrolle	
26	Haaks, HG	klein	Neu	B	1 Ortgang + Dacharb. Daum, P., Start: 21.11.22	
27	Boheim	klein	Neu	B	0,5 Wände in Holzrahmenbau, Start: 23.11.22	
28	Möser, LD	klein	Neu	B	1 Kehleblech austauschen, ca. 4 m Altbau	
29	Poobalasingam, LD	klein	Neu	B	1 Balken verstärken	
30	Simon, HX	klein	Neu	B	3 Wasserschaden im Bad, DG, Boden und Wände erneuern	
31	Gutting, HX	klein	Neu	B	2 Treppenbau im Außenbereich	
32	Beiner, Lif	klein	Neu	B	1 Asbestabfuhr	
33	Detzel Teil II	klein	Neu	B	1 Zusatzarbeit Giebel hinten	
34						
35						
36						
37						
38						

Angebote offen

Angebot versendet

- Mercsanits, Steinfeld - Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten (28.10.2022) A
- MSVH, HX - Haus Ostseite/Bahndienst überdachen Rev.2 (29.11.2022) B
- Burkard, Freckenfeld, Zim/DD/SP (03.11.22) A
- Weyrauch, Winden - Garagendach neu (08.11.2022) B
- Grimm, HX - Eingangsdach Holz durchgefällt (10.11.2022) B
- Ohs, - Zi/DD/SP Neubau, Beistellung Pläne Rev. (18.11.2022) A
- Edoh, Essingen - WH Umbau (18.11.2022) A
- Hetzler, Offenbach - Holzbalkendecke (25.11.2022) A
- Dahl, Gdr - Wasserschaden (25.11.2022) B